



Tel: 0168 - 477722

Fax: 0168 - 476998

Pagina 1 van 2

BON NR.

Inbedrijfstel rapport NIBE water(brine)/water warmtepomp

NIBE Energietechniek b.v.

F1145 -

F1245-

Datum ibs:

Aangesloten accessoires: POOL40, AXC40, PCM, VPA/VPB

Serienummer wp:

Compressor blokkeren: motorbeveiligingsschakelaar uit zetten, display geeft rode lamp. De circulatiepompen kunnen wel draaien t.b.v ontluichten. Zet (in startgids of in menu 5.1.12) tijdelijk elek. bijverw op 0 kW !!

HYDRAULISCHE CONTROLE (LEIDINGLOOP) UITGEVOERD:				ja / nee				
Menu 1 binnenklimaat				Menu 2 warmtapwater				
1.1 temperatuur			(20°C)	2.1 tijdelijk luxe				uit
1.2 ventilatie				2.2 comfortstand				normaal
1.3 program	1.3.1 verw		(uit)	2.3 program	bijv. za 05:00 - 07:00			luxe
	1.3.2 koelen		(uit)	2.9 geavanceerd				uit
	1.3.3 ventilatie		(uit)					
1.9 geavanceerd	1.9.1 stooklijn		(5)					
	1.9.2 ext inst		x					
	1.9.3 min aanv T		(18°C)					
	1.9.4 inst sensor		(2.0)					
	1.9.5 koel inst	min aanv T	(18°C)					
		T bij +20°C	(18°C)					
		T bij +30°C	(18°C)					
		tijd verw/koelen	(2 uur)					
		gebruik sensor	(ja)					
		verw onder temp	(1°C)					
		koel boven temp	(1°C)					
		klep versterker	(dT ca. 10)					
		klep vertraging	(30 sec)					
	1.9.6 terugtijd vent		(4 uur)					
	1.9.7 eigen stookl		x					
	1.9.8 versch punt		x					

Menu 4 warmtepomp				Menu 3 info				
4.1 plus functies				3.1 service info				uitlezing
4.2 bedrijfsmodus			(auto)	3.2 compr info				uitlezing
4.3 mijn pictogram			(vrij)	3.3 bijverw info				uitlezing
4.4 tijd datum				3.4 alarm log				uitlezing
4.6 taal			(Nederl.)					
4.7 vakantie inst			x	3.1 bron in/bron uit temp				°C
4.9 geavanceerd	4.9.1 voorkeur	warmtapwater	(50)	3.1 aanvoer/retour temp				°C
		verwarming	(10)	3.1 display versie				
	4.9.2 inst auto	start koel	(22°)	3.1 heetgastemp				°C
		stop verw	(20°)	3.1 zuiggas				°C
		stop bijverw	(5°)	3.1 vloeistof				°C
		filter tijd	(2 uur)	3.2 compressor	aantal startpogingen			
	4.9.3 inst GM	actuele waarde	uitlezing		totale bedrijfstijd			uur
		start compr	(-60)		waarvan tapwater			uur
		start bijverw	(-400)	3.3 bijverwarming	status			
		bijverw stappen	(100)		tijdsfactor			
	4.9.4 reset gebr inst		(nee)					
	4.9.5 blokkering		(uit)					

service menu (5): ommezijde invullen**Aangetroffen bijzonderheden:**

Servicepartner:			Eigenaar:					
Naam monteur:			Adres:					
			Postcode/plaats:					
Installateur:			IBS naar tevredenheid:	Ja		Nee		
Adres installateur:			Paraaf installateur					
Naam monteur:			Paraaf eigenaar					

Menu 5 service

5.1 bedr instelling	5.1.1 warm water	starttemp eco	(38 °C)
		stoptemp eco	(43 °C)
		starttemp norm	(45 °C)
		stoptemp norm	(50 °C)
		starttemp luxe	(47 °C)
		stoptemp luxe	(60 °C)
		stoptemp per. verhoging	(60 °C)
	5.1.2 max aanvoertemp		(45 °C)
	5.1.3 max diff aanvoertemp	max diff compressor	(10 °C)
		max diff bijverwarming	(7 °C)
	5.1.4 alarm acties	afnemen kamertemp	√
		afnemen boiler temp	√
	5.1.5 vent snelheid FLM	FLM benodigd	0 - 100%
	5.1.7 bron pomp alarm	automatische reset	(uit)
		min bron uit temp	(-4 of +4)
		max bron in	(uit)
	5.1.8 bedr modus bronpomp		(10 dagen cont)
bij PC uitvoering:	5.1.9 pompsnelheid bronpomp		(100%)
	5.1.10 bedr modus cv pomp		(auto)
	5.1.11 pompsnelheid cv	warmtapwater	(dT 8 tot 10)
		verwarming	(dT 5 tot 8)
		koeling	(100%)
		zwembad	(dT ca. 10)
		zuinig	(30%)
	5.1.12 interne elektr bijverw	max elektr vermogen	(6 kW)
		zekeringgrootte	louter vr toepass stroomsensoren
		fase volgorde ontdekken	louter vr toepass stroomsensoren
5.2 systeeminstelling	geïnstalleerde accessoires aanvinken		
5.3 instelling acces	5.3.1 FLM	voortdurend pompbedrijf	√
		tijd tussen ontdoeien	(10 uur)
		maanden tussen filteralarm	(3)
	5.3.2 shuntgestuurde bijverw	louter menggroep bijverw	
	5.3.3 extra klimaat systeem	mengklepversterking	(1,0)
		mengklep stap	(30 sec)
	5.3.4 zonne verwarming	n.v.t.	
	5.3.6 stapgestuurde bijverw	start bijverw	(-400)
		verschil stappen	(-100)
		max stap	(-3)
		binaire stappen	(uit)
	5.4 in- en uitgangen	AUX 1, ingang	eventueel functie toekennen
		AUX 2, ingang	eventueel functie toekennen
		AUX 3, ingang	eventueel functie toekennen
		AUX 4, ingang	eventueel functie toekennen
		AA3-X7 uitgang	eventueel functie toekennen
	5.5 fabriekinstellingen reset	gebruikers instelling	(uit)
		service instelling	(uit)
	5.6 geforceerde regeling	geactiveerd	(uit)
	5.7 startgids		(uit)
	5.8 snelstart		(nee)
	5.9 vloerdroogfunctie		(uit)
	5.10 log met wijzigingen		uitlezing